



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

ANEXO II

TERMO DE
COLABORAÇÃO
Nº002/2026



PARCIAL



FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 27/01/2026 A 31/07/2026

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 – META	3 – ETAP A / FASE	4 – DESCRIÇÃO	5 – UNIDADE DE MEDIDA	6 – PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 – QUANT. EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 – PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640	CJ	0,8494	0,21235	0,18	0,21235
02		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640	CJ	0,8494	0,21235	0,18	0,21235
03		DRENAGEM E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAUNID. - Estaca 0 A 12640	UN				
	3.01	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	12	0	0	0
	3.02	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UNID	2	0	0	0
	3.03	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	12	0	0	0
	3.04	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UNID	2	0	0	0
	3.05	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M				
	3.06	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UNID				
	3.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TKM	10.858,42	0	0	0
	3.08	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M³	95,12	0	0	0
	3.09	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M³	61,62	0	0	0
	3.10	Substituição de Elementos de Madeira Sem Reaproveitamento	M³	444,48	55,90	205,54	55,90
	3.11	Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UNID	4	0	0	0
	3.12	Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UNID	6	0	0	0
	3.13	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UNID	6	0	0	0
	3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TKM	112.416,59	25.104,15	0	25.104,15
	3.15	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	TKM	671.560,30	67.890,08	0	67.890,08
	3.16	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em reve	TKM	8.209,32	3.052,33	0	3.052,33
04		CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - Estaca 0 A 12640	UN				
	4.01	Regularização mecânica da faixa de domínio	M²	400.800	100.200	90.000	100.200

4.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviç	M³	211.600	52.900	42.500	52.900
4.03	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M³	169.280	42.320	30.000	42.320
4.04	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	M³	45.600	11.400	8.500	11.400
4.05	Reconformação da plataforma	M²	3.646.227,48	911.556,87	900.000	911.556,87
4.06	Umidecimento do caminho de serviço	KM	264,5	66,13	60,00	66,13
4.07	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	TKM	1.008.836,67	260.209,17	201.000	260.209,17

10 – AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT
01/07/2026

NOME DO EXECUTOR

ROBERTO JONAS DE MACEDO

ASSINATURA

**ROBERTO
JONAS DE
MACEDO:39
322360682**

Assinado de forma digital por
ROBERTO JONAS DE
MACEDO:39322360682
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=11629063000128,
ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=ROBERTO JONAS DE
MACEDO:39322360682
Dados: 2026.08.18 16:54:23
-04'00'

ITALO SILVA Assinado de forma
digital por ITALO SILVA
OLIVEIRA:03 OLIVEIRA:03431346162
Dados: 2026.08.18
431346162 10:13:15 -04'00'